

## Информация

о ходе реализации краткосрочного плана  
капитального ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах в 2015 году  
по состоянию на 10.09.15 г.

### г. Дербент

| №  | Адрес МКД                                     | Ход выполнения работ  |
|----|---|---|
| 1. | ул. 345 ДСД, дом 5<br>ООО «ГАРАНТ»            | <b>Ремонт крыши</b> – ведутся работы по укладке кровли из профилированного листа, готовность 80%.<br><b>Утепление фасада</b> – продолжают работы по утеплению фасада, готовность 80%. Завершены работы по замене подъездных окон и дверей.  |
| 2. | ул. 345 ДСД, дом 9<br>ООО «ГАРАНТ»            | <b>Ремонт крыши</b> – готовность кровли составляет 100%.<br><b>Утепление фасада</b> – продолжают работы по утеплению фасада, готовность 70%.<br><b>Ремонт инженерных сетей</b> – работы по замене инженерных сетей завершены без установки приборов учета.<br><b>Ремонт подвальных помещений</b> – работы по ремонту подвальных помещений завершены на 70%. |
| 3. | ул. 345 ДСД, дом 10<br>ООО «Дагсвязьинвест-1» | <b>Ремонт крыши</b> – готовность кровли составляет 100%.<br>Водосточные трубы не установлены.<br><b>Ремонт фасада</b> – работы по ремонту фасада завершены (необходимо перекрасить швы между панелями)<br><b>Ремонт инженерных сетей</b> – работы по замене инженерных сетей завершены без установки приборов учета.  |

|    |   |   |
|----|---|---|
| 4. | ул. 345 ДСД, дом 12<br>ООО «Дагсвязьинвест-1»     | <p><b>Ремонт крыши</b> – готовность кровли составляет 100%.</p> <p><b>Утепление фасада</b> – ведутся работы по замене подъездных окон и дверей.</p> <p><b>Ремонт инженерных сетей</b> – продолжаются работы по замене инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение).</p>  |
| 5. | ул. 345 ДСД, дом 12 «б»<br>ООО «Дагсвязьинвест-1» | <p><b>Ремонт крыши</b> – готовность кровли составляет 100%.</p> <p><b>Ремонт и утепление фасада</b> – работы завершены на 100%.</p> <p><b>Ремонт инженерных сетей</b> – работы по замене инженерных сетей завершены, ведутся работы по установке приборов учета.</p>  |
| 6. | ул. 345 ДСД, дом 13<br>ООО «Дагсвязьинвест-1»     | <p><b>Ремонт крыши</b> – готовность кровли составляет 100%.</p> <p><b>Ремонт инженерных сетей</b> – работы по замене сетей водоснабжения и водоотведения завершены, продолжаются работы по замене электрического хозяйства и установке приборов учета.</p>  |
| 7. | пр. Агасиева, дом 9 «а»<br>ООО «ГАРАНТ»           | <p><b>Ремонт крыши</b> – готовность кровли составляет 80%.</p> <p><b>Утепление фасада</b> – работы по утеплению фасада завершены на 80%. Ведутся работы по замене подъездных окон и дверей.</p> <p><b>Ремонт инженерных сетей</b> – ведутся работы по замене сетей водоотведения, установка приборов учета не начата (дом не оборудован подвальным помещением).</p> |
| 8. | пр. Агасиева, дом 12<br>ООО «ГАРАНТ»              | <p><b>Ремонт крыши</b> – готовность кровли составляет 100%.</p> <p><b>Утепление фасада</b> – работы завершены на 100%.</p> <p><b>Ремонт инженерных сетей</b> – ведутся работы по замене инженерных сетей и установке приборов учета.</p>  |
| 9. | пр. Агасиева, дом 14 «а»<br>ООО «ГАРАНТ»          | <p><b>Ремонт крыши</b> – готовность кровли составляет 90%.</p> <p><b>Утепление фасада</b> – работы завершены на 50%.</p> <p><b>Ремонт инженерных сетей</b> – ведутся работы по замене инженерных сетей.</p>   |

|     |  |  |
|-----|--|--|
|     |  | <b>Ремонт подвальных помещений</b> – ведутся работы по ремонту подвальных помещений.   |
| 10. | <b>пр. Агасиева, дом 17 «а»</b><br><i>ООО «ГАРАНТ»</i>             | <b>Ремонт крыши</b> – готовность кровли составляет 100%.<br><b>Утепление фасада</b> – работы по утеплению фасада завершены (кроме фасада первого этажа дома).<br><b>Ремонт инженерных сетей</b> – работы по замене электрических сетей завершены на 100%, по замене сетей водоснабжения и водоотведения частично.<br><b>Замена лифтового оборудования</b> – лифтовое оборудование установлено, ведутся работы по расширению дверных проемов лифтовых шахт. |
| 11. | <b>пр. Агасиева, дом 18 «б»</b><br><i>ООО «ГАРАНТ»</i>             | <b>Ремонт крыши</b> – готовность кровли составляет 100%.<br><b>Утепление фасада</b> – работы завершены на 50%.<br><b>Ремонт инженерных сетей</b> – выполнены работы по замене сетей водоотведения в подвале, без стояков. Приборы учета не установлены. Работы продолжаются.   |
| 12. | <b>ул. В.Ленина, дом 33</b><br><i>ООО «Дагсвязьинвест-1»</i>       | <b>Ремонт крыши</b> – готовность кровли составляет 100%.<br><b>Утепление фасада</b> – работы завершены на 100%.<br><b>Ремонт инженерных сетей</b> – работы завершены на 100%.  |
| 13. | <b>ул. В.Ленина, дом 64</b><br><i>ООО «ГАРАНТ»</i>                 | <b>Ремонт крыши</b> – готовность кровли составляет 90%.<br><b>Утепление фасада</b> – работы завершены на 75%.<br><b>Ремонт инженерных сетей</b> – частично проведены работы по замене сетей водоотведения в подвальном помещении. Ведутся работы по замене сетей электроснабжения и установке приборов учета.  |
| 14. | <b>ул. Курбанова С.Д., дом 42</b><br><i>ООО «Дагсвязьинвест-1»</i> | <b>Ремонт крыши</b> – готовность кровли составляет 100%.<br><b>Ремонт инженерных сетей</b> – работы по замене инженерных сетей завершены, без установки приборов учета.  |

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 15. | ул. У. Буйнакского, дом 7<br>ООО «Дагсвязьинвест-1» | <b>Ремонт крыши</b> – готовность кровли составляет 100%.<br><b>Ремонт инженерных сетей</b> – работы по замене инженерных сетей завершены, ведутся работы по установке приборов учета.   |
| 16. | ул. Ю.Гагарина, дом 27<br>ООО «Дагсвязьинвест-1»    | <b>Ремонт крыши</b> – готовность кровли составляет 100%.<br><b>Ремонт и утепление фасада</b> – работы завершены на 100%.<br><b>Ремонт инженерных сетей</b> – работы по замене инженерных сетей завершены, без установки приборов учета. |

## г. Махачкала

| №  | Адрес МКД   | Ход выполнения работ  |
|----|---|---|
| 1. | ул. Акушинского, дом 21<br>ООО «Дагсвязьинвест-1» | <b>Замена лифтового оборудования</b> - ведутся работы по поставке лифтового оборудования.<br><b>Приборы учета</b> – установлен прибор учета электроэнергии.   |
| 2. | ул. Акушинского, дом 25<br>ЗАО «Атом»             | <b>Ремонт крыши</b> – стропильная система, обрешетка, пароизоляционная пленка установлены на одной из двух крыш корпусов дома, на крыше второго корпуса ведутся работы по устройству стропильных ног. |
| 3. | ул. Айвазовского, дом 2<br>ООО «Прогресс»         | <b>Ремонт крыши</b> – кровельные работы завершены, кровельное покрытие из профилированного листа установлено. Ведутся работы по установке пластиковых рам в слуховых окнах.                           |

|    |   |  |
|----|---|--|
| 4. | ул. Гайдара, дом 29<br>ООО «Дагсвязьинвест-1» | <p><b>Ремонт крыши</b> – кровельные работы завершены на 60%. Стропильная система установлена на 90%, работы по устройству вентиляционных шахт завершены на 80%, подвесные желоба установлены на 100%.</p> <p><b>Приборы учета</b> – установлен прибор учета электроэнергии.</p>    |
| 5. | ул. Гагарина, дом 56<br>ООО «Грация»          | <p><b>Ремонт крыши</b> – кровельные работы завершены на 70%. Стропильная система установлена на 100%, работы по устройству вентиляционных шахт завершены на 90%, ведутся работы по установке пароизоляционной пленки (80%) и устройство кровли из профилированного листа (10%)</p> |
| 6. | ул. Лаптиева, дом 63<br>ООО «Новация»         | <p><b>Ремонт крыши</b> – кровельные работы завершены на 70%. Стропильная система установлена на 100%, работы по устройству вентиляционных шахт завершены на 95%, ведутся работы по установке пароизоляционной пленки и сплошной обрешетке стропильных ног (80%)</p>                |
| 7. | ул. М.Ярагского, дом 79<br>ООО «Прогресс»     | <p><b>Ремонт крыши</b> – кровельные работы завершены на 70%. Стропильная система установлена на 90%, ведутся работы по устройству вентиляционных шахт (50%)</p>  |
| 8. | ул. Комарова, дом 7<br>ЗАО «Атом»             | <p><b>Ремонт крыши</b> – кровельные работы завершены на 75%. Стропильная система установлена на 100%, работы по установке пароизоляционной пленки и сплошной обрешетке стропильных ног завершены на 100%, ведутся работы по устройству кровли из профилированного листа.</p>       |
| 9. | ул. Юсупа Акаева, дом 15                      | <p><b>Ремонт крыши</b> – кровельные работы завершены на 60%.</p>   |

|                      |  |
|----------------------|--|
| ООО «ДагСтройГарант» | Стропильная система установлена на 90%, ведутся работы по установке пароизоляционной пленки и сплошной обрешетке стропильных ног (15%) |
|----------------------|--|

## г. Каспийск

| №  | Адрес МКД   | Ход выполнения работ   |
|----|---|--|
| 1. | ул. Ленина, дом 21<br>ООО «Жилсервис»             | <p><b>Ремонт крыши</b> – кровельные работы завершены на 75%.<br/> Стропильная система установлена на 100%, работы по устройству вентиляционных шахт завершены на 90%, устройство желобов и водосточных труб завершено на 100%, установка брандмауэра завершена на 20%.</p> <p><b>Ремонт фасада</b> – все работы по ремонту фасада завершены.</p> |
| 2. | ул. Ленина, дом 26<br>ООО «Промстройдаггазсервис» | <p><b>Ремонт крыши</b> – кровельные работы завершены на 65%.<br/> Стропильная система установлена на 100%, работы по устройству вентиляционных шахт завершены на 70%, устройство желобов завершено на 95%.</p>   |

|    |  |   |
|----|--|---|
|    |  | <b>Утепление фасада</b> – работы по установке подъездных окон из ПВХ завершены на 100%.   |
| 3. | <b>ул. Орджоникидзе, дом 9</b><br><i>ООО «Дагсвязьинвест-1»</i>  | Работы не начаты, из-за спорных вопросов с собственниками квартир по признанию дома аварийным.  |
| 4. | <b>ул. Орджоникидзе, дом 20</b><br><i>ООО «Дагсвязьинвест-1»</i> | <b>Ремонт крыши</b> – кровельные работы завершены на 90%.<br>Устройство кровли из профилированного листа завершено на 95%, желоба и водосточные трубы установлены на 100%, устройство слуховых окон завершено на 100 %, металлическое ограждение периметра крыши завершено на 100%. Ведутся работ по установке брандмауэра (15%).<br><b>Ремонт фасада</b> – все работы по ремонту фасада завершены. |